

Planering bygget av luftgevärshall uppdaterad 2023-08-31

Utsidan väggar

- sätta upp läkt och panel på utsidan
(en långsida återstår samt överst på bägge kortsidorna)
- måla panelen två gånger
- måla och sätta upp dörrfoder och knutbrädor
- montera ventiler dels lokalen, dels vindsutrymmet

Utsida

- Måla takfotsbrädor
- Montera myggnät och takfotsbrädor
- Montera hängrännor och stuprör med utkast
- Lägga ut fiberduk under hus

Insidan väggar

- Kortla för Luftvärmepump
- dra slangar, kablar och montera doser/uttag/strömbrytare för el
- Dra kabel i slang från elc TK, under TK till vårt hus, grävas ner där vi går
- isolera innerväggar färdigt med 45 träfiber
- montera OSB och gips på innerväggar
- Måla innerväggar

Golv

- Montera skruv i spångolv, fattas massor.
- lägga in plastgolv

Vindsutrymmet

- montera masonit på insidan av taket så att inte isoleringen åker ut
- montera en landgång uppe i taket så att det går att ta sig fram
- göra en lucka på baksidan så att det går att ta sig in på vinden
- montera ångbroms och gips i taket
- dra nödvändig el i taket
- blåsa in 40 cm isolering i vindsutrymmet

Framsida

- montera plattform/rullstolsramp

Tavlor

- montera innervägg för tavelställ
- montera skjutbord
- montera tavlor och monitorer

EL

- Ansluta el, montera Elcentral
- Montera och ställa in belysningen (extern firma)
- Montera luftvärmepump (extern firma)
- Montera larm och elektriska lås
- Ansluta trådlöst bredband

Slutbesiktning

Efter

- möblera (skrivbord, stolar, skåp)